

附件 3

项目支出绩效自评报告

项目名称：湛江市中小学德育基地攀岩建设与周边斜坡、校园文化改造项目

评价年度：2021 年

单位（公章）：湛江市中小学德育基地

填报日期：2022 年 5 月 16 日



一、基本情况

（一）项目概况

该项目总投资 370 万，2021 年预算批复项目资金 200 万元。项目建设内容包括攀岩区建设和周边斜坡环境整治改造，完成楼体、宿舍、食堂、广场、操场等场所的文化建设约 2300 m²。

（二）评价年度项目绩效目标设定情况

基地风雨操场北面斜坡地势较陡，杂草丛生，为了发挥场地资源，改善办学条件，对该区域进行整治改造，并打造基地文化。项目完成后既增加了活动项目，又为学生提供更好的学习场所。

二、绩效自评工作开展情况

1. 前期准备：成立了整体支出绩效评价工作小组，由基地主任担任组长，副主任担任副组长，成员由办公室主任、后勤处主任、财务人员、基地采购员组成。

2. 组织实施：在部门整体支出绩效评价指标体系框架的基础上，根据年初预算批复的部门整体支出绩效指标，确定单位整体支出和项目绩效自评指标体系、绩效考评实施方案，并开展相关绩效自评工作，得出绩效自评报告。

三、绩效自评结果

根据《湛江市财政局关于开展 2022 年市级财政资金绩效自评工作的通知（湛财绩〔2022〕3 号）》文件要求，基地高度重视本次评价，评价小组认真总结工作完成情况，对照评价指标和评价标准，对年度部门项目支出绩效开展自评，自评得分 99 分，等级为优。

四、项目资金使用绩效

（一）资金投入情况

1. 资金到位情况。2021 度预算批复该项目安排资金 200 万元，实际到位资金 200 万元。

2. 资金执行情况。截止 2021 年 12 月 31 日，该项目预算安排的资金已 100%完成支付。

3. 资金管理情况。该项目资金使用符合专项资金管理办法有关规定，资金使用履行审批手续，资金支付由财政部门直接支付。项目资金使用做到按照年度预算批复的用途使用，符合项目预算批复，不存在截留、挤占、挪用。

（二）绩效目标完成情况

1. 产出指标完成情况。项目完成攀岩区建设及周边斜坡改造，完成办公楼、宿舍楼、食堂、运动场等校园文化建设约 2300 m²。

2. 效益指标完成情况：项目完成后提升了基地文化品位，优化了育人环境，为学生提供更好的学习场所。

3. 满意度指标完成情况。根据 2021 年 12 月份对参加活动师生问卷调查结果显示，参训师生对基地综合服务质量满意度达 99.51%。

五、主要经验、存在的问题和偏离绩效目标的原因分析

主要存在问题是绩效目标设置不够详细。根据此次项目绩效自评，深刻认识到绩效目标设置的重要性，要想将资金使用、项目执行发挥到极致，就须事先认真设立相关指标，并在执行过程中结合实际针对预先设立的目标进行实施及调整，使得项目甚至

整个部门的资金使用发挥更大的效益。

六、改进意见

加强对市财政局文件《转发省财政厅关于印发〈广东省财政预算绩效指标库〉和〈广东省财政预算指标库管理暂行办法〉的通知》学习理解，制定符合实际的绩效目标，使得项目甚至整个部门的资金使用发挥更大的效益。

七、绩效自评结果拟应用和公开情况

基地及时组织绩效自评工作小组，针对超过 100 万的项目单独进行项目绩效自评，将自评材料于 2022 年 5 月 20 日于我单位网站进行公开。