

附件 3

项目支出绩效自评报告

项目名称：湛江市红十字会生命健康安全体验馆共建项目

评价年度：2021 年

单位（公章）：湛江市中小学德育基地

填报日期：2022 年 5 月 16 日



一、基本情况

（一）项目概况

该项目总投资 164 万元，由湛江市红十字会主导建设，2021 年市红十字会向市财政局申请专项资金，预算批复 107 万元，由市中小学德育基地支付。项目建设主要内容是利用德育基地原有课室进行改造为生命健康安全体验馆，改造面积 330 m²。

（二）评价年度项目绩效目标设定情况

项目由湛江市红十字会主导，完成后交付德育基地使用。德育基地利用该场馆，组织学生通过体验式的教学模式，使学生掌握防灾避险、应急救护知识与技能，增强学生的健康安全保护意识。

二、绩效自评工作开展情况

成立了整体支出绩效评价工作小组，由基地主任担任组长，副主任担任副组长，成员由办公室主任、后勤处主任、财务人员、基地采购员组成。根据年初预算批复的部门整体支出绩效指标，确定我单位整体支出和项目绩效自评指标体系、绩效考评实施方案，并开展相关绩效自评工作，得出绩效自评报告。

三、绩效自评结果

根据《湛江市财政局关于开展 2022 年市级财政资金绩效自评工作的通知（湛财绩〔2022〕3 号）》要求，基地高度重视本次评价，评价小组认真总结工作完成情况，对照评价指标和评价标准，对年度单位项目支出绩效开展自评，自评得分 98 分，等级为优。

四、项目资金使用绩效

（一）资金投入情况

1. 资金到位情况。2021 度市直属学校预算批复该项目安排资金 107 万元，实际到位资金 107 万元。

2. 资金执行情况。截止 2021 年 12 月 31 日，该项目预算安排的资金已 100%完成支付。

3. 资金管理情况。该项目资金使用符合专项资金管理办法有关规定，资金使用履行审批手续，资金支付由财政部门直接支付。项目资金使用做到按照年度预算批复的用途使用，符合项目预算批复，不存在截留、挤占、挪用。

（二）绩效目标完成情况

1. 产出指标完成情况。项目完成场馆建设 330 m²。

2. 效益指标完成情况：项目完成后丰富了实践活动课程，创新了教学模式，为学生提供更好的学习场所。

3. 满意度指标完成情况。根据 2021 年 12 月份对参与活动师生问卷调查结果显示，参训师生对基地综合服务质量满意度达 99.51%。

五、主要经验、存在的问题和偏离绩效目标的原因分析

主要存在问题：绩效目标设置不够详细。根据此次项目绩效自评，深刻认识到绩效目标设置的重要性，要想将资金使用、项目执行发挥到极致，就须事先认真设立相关指标，并在执行过程中结合实际针对预先设立的目标进行实施及调整，使得项目及资金使用发挥更大的效益。

六、改进意见

加强对市财政局文件《转发省财政厅关于印发〈广东省财政预算绩效指标库〉和〈广东省财政预算指标库管理暂行办法〉的通知》学习理解，制定符合实际的绩效目标，使得项目及资金使用发挥更大的效益。

七、绩效自评结果拟应用和公开情况

基地及时组织绩效自评工作小组，针对超过 100 万的项目单独进行项目绩效自评，将自评材料于 2022 年 5 月 20 日在我单位网站进行公开。